

# 政 务 督 查

第 2 期

连云港市人民政府办公室编印

2022 年 4 月 22 日

## 烧香河水环境质量改善幸福河湖 建设进展情况通报

为切实推动烧香河流域水环境质量改善，全面加快幸福河湖建设，年初印发的《烧香河水环境质量改善幸福河湖建设行动方案》，共排定 8 大类 78 项重点任务，其中 2022 年底前完成或需常态化开展的共 7 大类 52 项具体任务。行动开展以来，各相关责任单位细化节点安排，强化工作保障，协同推动重点任务落实。现将相关情况通报如下：

### 一、总体情况

从督查反馈情况看，截至目前 9 项任务已经完成，其中海州区 5 项，徐圩新区 2 项，云台山景区 2 项。分别为：海州区宁海街道板浦镇畜禽养殖污染治理、海州经济开发区前许路雨污分流、南城街道宁海社区污水收集渠闸阀修缮、云台农场张圩新村

污水管网建设、南龙尾河清淤整治。徐圩新区海军农场畜禽养殖粪污治理、东辛农场粪污处理中心堆场规范化建设。云台山景区西山村东范庄段工厂化水产养殖取缔及猫山豆制品作坊取缔任务，34项任务推进达序时进度，9项任务进展偏慢，其中海州区3项、连云区1项、市开发区1项、徐圩新区2项、云台山景区1项、市住建局1项。

## 二、存在主要问题

（一）部分任务推进滞后。受疫情等影响，部分重点任务进展偏慢。海州区云台农场水产养殖取缔，部分养殖区已停养，鱼塘到期收回后不再发包；宁海工业区污水管网完成排查1.2公里，对宁海工贸园生活污水实施拦截并抽排至城南污水处理厂处理。板浦东达肉制品厂尾水接管正加快施工，计划4月底完成。连云区板桥工业园重点企业生活污水收集及回用水全量利用完成建景建材生活污水接管、华乐合金西门应急雨水排口封堵，综合废水收集处置项目设备正在安装。市开发区大蒋河清淤整治，正对剩余380米河道边坡进行混凝土浇筑。徐圩新区东辛农场养殖粪污治理项目，涉及整改类的养殖户环保设施提升进展较慢。新沟河入烧香河口水产养殖取缔已将该地块土地性质调整为水产养殖用地，并上报省自然资源厅审批。云台山景区云台街道畜禽养殖粪污治理项目正快速推进，预计4月底完成。市住建局负责实施的市看守所污水接管工程，4月6日进场施工，计划7月底完成。根据方案，以上任务均要求3月底前完成。

（二）水质稳定达标压力较大。受冬季水产养殖清塘排水影响，今年1月份烧香河水水质超标严重（为V类，高锰酸盐指数

8.8mg/L、超 0.47 倍，化学需氧量 33mg/L、超 0.65 倍），2、3 月单月均值均达Ⅲ类，但 1-3 月均值超标（为Ⅳ类，高锰酸盐指数 6.67mg/L、累计超 0.34 倍，化学需氧量 26.1mg/L、累计超 0.61 倍）。进入 4 月份烧香河水水质波动明显，市水利局加强生态调度，但上半月烧香河北闸断面水质仍然超标（高锰酸盐指数 6.1mg/L、超 0.02 倍）。期间市河长办联合市污防办对沿线排水及污染源整治情况开展多轮检查，发现部分排口管控不严，大量超标水体不定时汇入，烧香河水水质难以稳定达Ⅲ类。此外，区域污染源整治总体偏慢，村庄段、农田及养殖场等周边支流沟渠水质较差，入河风险源多，凤凰河等支流水体较多时段为Ⅴ类、劣Ⅴ类。

### 三、工作要求

一要狠抓重点任务推进。各责任主体要按照行动方案要求，进一步加快各项重点任务进度。进展偏慢事项要加大推进力度，尽快完成。对需要 6 月底完成的任务，要倒排工期，以天保旬，以旬保月，确保按时限要求完成。对需要汛后施工的项目，要提前做好项目各项前期工作，同时积极做好明年实施项目谋划部署。切实加强项目推进保障，组建工作专班，专人专责落实工作任务。

二要严抓支流排口管控。突出源头治理，严格整治标准，烧香河沿线各区、功能板块要加强支流排口巡查管控，进一步压实责任，严格执行排水报告制度。对市级交办及自查发现问题排口迅速封堵整治，闸室闸门破损的立即维修。非汛期排水需进行环境监测，汛期排水实行市级统一调度，有效防止污水排河。市生态环境局要完善水质监测设施，加密监测频次，进一步厘清上下

游、左右岸各方责任。同时加快支流排口视频监控系统建设，实时监控污水排放情况。

三要重抓督查交办指导。市河长办联合市污防办继续加大督查巡查力度，对流域水环境问题定期交办，责令限期整改并通报工作进展。实行问题闭环管理和动态销号，确保措施落实到位、问题整改到位。市生态环境、水利、农业农村等部门要加强协作配合，重点加大对流域农业种植面源、畜禽及水产养殖污染防治推进力度，加强联合攻坚和工作指导，同时积极争取上级项目、资金支持，确保烧香河流域水污染防治早见成效。

## 附件

2022年烧香河水环境质量改善幸福河湖建设重点任务进展情况统计表

序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评
1	一、农业面源污染防治	(一) 农业种植污染防治	1	云台农场种植业污染治理	在烧香河主河道汇水区建设生态拦截沟渠约10km，配套拦水坎、透水坝、节制闸，种植沉水植物、挺水植物、护坡植物、沟堤植物等。	2022.12	海州区 云台农场	完成云山河及九、十、十一、十二排沟等5条生态拦截沟19公里疏浚工作。	达序时
2			云台街道种植业污染治理	在烧香河主河道汇水区涉及的云台街道九排沟北侧、山东大沟南侧等建设生态拦截沟渠约6km，配套拦水坎、透水坝、节制闸，种植沉水植物、挺水植物、护坡植物、沟堤植物等。	2022.12	云台山景区	完成前期方案编辑，概算投资约300万元。已委托设计单位进行项目建议书、可研编制，争取项目立项。	达序时	
3		(二) 畜禽养殖污染治理	3	宁海街道、禽板浦镇养殖粪污治理	关停取缔云善河汇水区涉及的武圩村养鸡，整治东北村养鸡粪污；对雨霞畜禽养殖、宝羽畜禽养殖及卞浦村、东北村养羊户、中正社区猪羊养殖粪污开展治理，新建储存池、厌氧池及还田储存池等。	2022.03	海州区	武圩村养鸡已取缔，完成东北村养鸡粪污治理；整改类养殖户均已完成储存池、厌氧池建设。	完成

4			4	东辛农场 畜禽养殖粪污治理 (1)	对烧香河主河道汇水区涉及的江苏丰大奶牛养殖、嘉隆生猪养殖、和翔奶牛场、58 管理区养鸡场、连云港明源畜禽养殖和云善河汇水区涉及的埃河管理区畜禽养殖粪污进行整治，新建扩建现有储存池，新建厌氧池及还田储存池。对烧香支河汇水区涉及的王继公、尹玉前、尹玉容等养殖户养殖粪污开展治理，扩建现有储存池，新建厌氧池、还田储存池，无法实现无害化利用的予以取缔；清理山南 7 大队露天粪堆。	2022.03	徐圩新区东辛农场	完成山南 7 大队露天粪堆清理。整改类养殖户治污设施建设缓慢。	偏慢
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评
4	一、农业面源污染防治	(二) 畜禽养殖污染治理	4	东辛农场 畜禽养殖粪污治理 (2)	对烧香支河汇水区涉及的东旺奶牛场完善田间沼液管网，对维维农牧、东米鸡场粪污开展治理，扩建现有储存池，新建发酵罐、厌氧池、还田储存池等，提高粪污资源化利用水平。	2022.06	徐圩新区东辛农场	完成东旺奶牛场沼液管网铺设，正在编制粪污综合利用土地消纳方案；维维农牧、东米鸡场正在完善环保设施建设。	达序时
5			海军农场 畜禽养殖粪污治理	取缔烧香支河汇水区涉及的海军农场养牛散户养殖；清理海军农场露天粪堆，并完成场地修复。	2022.03	徐圩新区海军农场	3 月底前，已完成海军农场小散肉牛养殖取缔；完成海军农场露天粪堆清理。	完成	
6			云台街道 畜禽养殖粪污治理	对烧香河主河道汇水区涉及的猫山南肉牛场、继来家庭农场开展粪污治理，扩建现有储存池，新建厌氧池及还田储存池。对妇联河汇水区涉及的连金畜禽养殖、东山综合厂养鸡场开展粪污治理，扩建现有储存池，新建厌氧池及还田储存池，无法实现无害化利用的予以取缔；取缔云南线桥西南侧养猪、妇联河南岸西山村羊猪养殖、王步华养牛、徐善国养牛及朱麻村西南侧妇联河北岸养猪。	2022.03	云台山景区	受疫情影响，前期进展偏慢。涉及整改类的 2 家养殖户（注：东山养殖场、猫山养牛场转为取缔）正在进行环保设施改造施工，其余 11 家养殖户，4 月底前完成取缔。	偏慢	

7	(三) 水产养殖尾水 治理	7	云台农场水产养殖取缔	取缔烧香河主河道汇水区涉及的云山河、十一排沟、十二排沟入烧香河口西侧，十二排沟入烧香河口北侧，凤凰河东侧片区水产养殖及妇联河汇水区涉及的云台农场集中水产养殖区。	2022.03	海州区 云台农场	养殖区已经停养，鱼塘正在回收，到期后不再继续发包。严格排水管控，坚决做到零排放。	偏慢		
8		8	板桥街道、水工投集团水产养殖尾水治理	建设1万t/d的分布式污水处理设施，对烧香河主河道汇水区涉及的板桥街道凤凰河西侧、新光路东侧烧香河南侧、驳盐河入烧香河口东侧、相圩村东侧水产养殖尾水进行处理；对烧香支河汇水区涉及的西板桥片区和工投集团地块水产养殖进行治理。	2022.10	连云区 市工投集团 海军农场	正在对跃进、程圩养殖池塘进行流转；涉及市工投集团的约720亩养殖塘已终止发包，后续实施复垦或进行生态化改造。	达序时		
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评	
9	一、农业面源污染防治	(三) 水产养殖尾水 治理	9	中云街道水产养殖尾水治理	对烧香河主河道汇水区涉及的中云街道驳盐河入排淡河东侧片区水产养殖建设池塘养殖尾水净化区，配套生态沟渠、沉淀池、氧化曝气池、生态净化池等。	2022.05	市开发区	完成项目规划招投标工作，正在进行项目规划设计。	达序时	
10			10	东辛农场水产养殖尾水治理	取缔新沟河入烧香河口东侧片区占用基本农田的水产养殖。	2022.03	徐圩新区 东辛农场	徐圩反馈，国家第三次土地普查该地块土地性质已调整为水产养殖用地，已上报省自然资源厅审批。	偏慢	
11			11	云台街道水产养殖尾水治理		取缔云善河汇水区涉及的西山村东范庄段工厂化水产养殖。	2022.03	云台山景区	共195个虾棚已全部拆除。	完成
						对烧香河主河道汇水区涉及的凤凰村村委会东侧片区、大阁村北侧片区、丹霞村虾塘片区水产养殖开展治理，建设池塘养殖尾水净化区，配套建设生态沟渠、沉淀池、氧化曝气池、生态净化池等。	2022.12	云台山景区	对3个养殖片区（3610亩）养殖户开展清退宣传，推动养殖规模缩减。	达序时

12	二、工业企业污染治理	(五) 工业园区截污治污设施建设	1	海州经济开发区前许路雨污分流	海州经济开发区前许路雨污管网排查修缮。	2022.03	海州区	3月底前，已完成排查修缮。	完成
13			2	宁海工业区污水管网建设	完善宁海工业园污水管网建设，园区污水接管至城南污水处理厂。	2022.03	海州区	完成管网排查1.2公里，对宁海工贸园生活污水实施拦截并抽排至城南污水处理厂处理。	偏慢
14			3	程圩紫菜产业园污水处理	接管至板桥污水处理厂处理。	2022.09	连云区	建设污水收集池及提升泵站，将生产废水提升至板桥污水处理厂处理。	达序时
<b>序号</b>	<b>类别</b>	<b>分项</b>	<b>分序</b>	<b>任务名称</b>	<b>任务内容</b>	<b>完成时限</b>	<b>责任单位</b>	<b>进展情况</b>	<b>进度自评</b>
15	二、工业企业污染治理	(六) 重点企业污染防治能力提升	4	海州板浦东达肉制品厂尾水接管	新建污水管道，接管至板浦镇污水收集管网。	2022.03	海州区	受疫情影响，前期进度偏慢，目前正在加快施工，预计4月底前完成。	偏慢
16			5	板桥工业园区重点企业生活污水收集及回用水量利用	将建景建材生活污水就近接入市政污水管网；完善华乐合金厂区回用水收集转输设施，杜绝回用水外排。	2022.03	连云区	完成建景建材生活污水接管；完成华乐合金西门应急雨水排口封堵，综合废水收集处置项目设备正在安装。	偏慢
17			6	东辛农场粪污处理中心堆场规范化建设	对东辛农场2家粪便处置中心新建渗滤水收集沟、厌氧池等。	2022.03	徐圩新区东辛农场	2家粪便处置中心，一家为波尔特肥料有限公司，目前已停产；一家为惠丰有机肥厂，已建设渗滤水收集沟，现有一处化制池可作为厌氧池使用。	完成

18			7	东辛农场场部工业污水接管三元双宝乳业污水处理改造	对大华种业、东耘纺织、群鑫工贸污水接管处理；将韩友饲料、麦烤林和四季沐歌污水接管至东辛农场污水处理厂管网；对三元双宝乳业固液分离设备、污水站进行改造，保证其稳定运行。	2022.06	徐圩新区东辛农场	6家企业接管方案已通过专家论证，待省农垦集团公司审批后实施接管；三元双宝乳业已完成项目招投标准，施工单位已进场施工。	达序时
19			8	猫山豆制品作坊取缔	取缔猫山豆制品作坊。	2022.03	云台山景区	已完成取缔。	完成
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评
20	三、生活污水处理	(七)城镇污水处理提质增效	1	连云港市看守所污水处理工程	将连云港市看守所污水接入新建东路市政污水管网，经凤凰新城泵站提升至城南污水处理厂集中处理，新建污水管网约1.2km。	2022.03	市住建局 市公安局	受疫情等因素影响，前期进展偏慢。目前已进场施工，并对污水采取暂存、转运处理。	偏慢
21			2	云台中学污水处理	对云台中学污水收集管网进行雨污分流改造，新建污水管网，污水单独收集后接入现有污水站处理。	2022.06	云台山景区	已完成施工方案编制，概算投资约45万元。	达序时
22			3	东辛农场场部污水管网建设	完善东辛农场场部污水管网建设，新建污水管网约44km。	2022.12	徐圩新区东辛农场	完成施工图审查，幸福路主管网雨污分流改造工程计划近期开工，其余管网建设待省农垦集团公司审批后实施。	达序时
23			4	城南污水处理厂扩建及尾水湿地建设	城南污水处理厂扩建2万t/d规模。	2022.12	市城建集团	完成设计图优化，正在开展招投标准备工作。	达序时

24		(八) 农村生活 污水有效 治理	5	南城街道宁海社区污水收集渠修缮	对烧香河主河道汇水区涉及的南城街道宁海社区污水收集渠闸阀进行修缮，防止污水溢流。	2022.03	海州区	完成止水皮更换及启闭机修复。	完成
25			6	云台农场张圩新村污水管网建设	对妇联河汇水区涉及的云台农场张圩新村新建污水管网，利用现有 300t/d 一体化污水处理设施处理。	2022.06	海州区 云台农场	已完成建设，并投入使用。	完成
26			7	宁海街道、板浦镇污水处理设施及管网配套建设	对云善河汇水区涉及的海河村前封庄、后封庄、钱庄，清河村小新滩村，魏湾村一、二组及桥南庄，新圩村一至六组，杨场村西乔庄三组，平安社区三、四组，武圩村三至五组，洪花堰村渡口村，时庄、河口村、时河庄、路兆窑庄，沙沪村三、五组，大团村三、四、八、九组，小浦村，中正社区东风村，永平村一组及五至十组一体化污水处理设施及配套管网建设，提升污水处理能力约 450t/d，新建污水管网约 101km。	2022.10	海州区	宁海街道已完成初步设计方案，近期组织专家评审；板浦镇已实现自然村污水处理设施全覆盖。	达序时
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评
27	三、生活污水处理	(八) 农村生活 污水有效 治理	8	板桥街道跃进社区污水管网完善	对烧香河主河道汇水区涉及的板桥街道跃进社区新建污水管网约 3km。	2022.06	连云区	正在开展工程招投标。	达序时
28			9	东辛农场镇东社区污水管网完善	对烧香支河汇水区涉及的镇东社区 67 管理区新建污水管网约 6km，接管入现有污水站。	2022.10	徐圩新区 东辛农场	已向省农垦集团公司申报中期变更计划，待审批后实施。	达序时

29			10	云台街道村庄生活污水处理设施及管网配套建设	对烧香河主河道汇水区涉及的西山村龙山, 凤凰村相圩、三合庄、畜牧场村, 凤凰嘴; 对云善河汇水区涉及的前关村十组; 对烧香支河汇水区涉及的凤凰村二组; 对妇联河汇水区涉及的葫芦山片区、樱桃谷片区、渔湾片区、丹霞村、后关村腊梅沟、东磊村塘湾、朱麻村建设一体化污水处理设施及配套管网, 提升污水处理能力1650t/d, 新建污水收集管网174km, 配套建设污水提升泵站。	2022.10	云台山景区	编制完成实施方案, 完成施工图设计, 概算投资约3550万元。	达序时
30	四、码头船舶污染防治	(九) 码头污染防治	1	码头污染防治	对烧香河流域码头污染防治落实情况加强监督执法, 规范货物装卸作业, 完善码头垃圾及污水接收处理设施建设, 杜绝码头污染物入河。	常态化	市交通局 海州区 连云区 云台山景区 连云港港口 控股集团	加强督查检查, 常态化开展码头船舶污染防治工作。	达序时
31		(十) 船舶污染防治	2	船舶污染防治	对烧香河流域通行船舶污染防治落实情况加强监督执法, 落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度, 强化船舶生活污水存储设施的使用和监管; 建立完善船舶油污水联合监管和处置机制, 运用信息化手段加强船舶油污水监管。优化通航船闸运行调度, 重点监测期加强船舶航行管控。				
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评
32	五、支流排口排水管控	(十一) 水质自动监测站建设	1	烧香河水质自动监测站建设	在G25高速桥、妇联河入烧香河口附近各建设1座水质自动监测站, 完善烧香河沿线水质监测网络。	2022.10	市生态环境局	正在优化烧香河流域水质自动站布局, 计划从原来的3个增加到7个, 目前已完成选址及现场勘察, 自动监控设备已到货, 正在进行监测站房施	达序时

								工。	
33			2	城南污水处理厂入河排口自动监测站建设	在城南污水处理厂入河排口上下游各布设1个水质自动监测站。	2022.12	海州区	正在选址。	达序时
34		(十二) 闸坝及视频水位监控系统建设	3	海州区支流排口闸坝及视频水位监控系统建设	在烧香河主河道汇水区涉及的宁海社区沟渠新建水闸、视频监控；在群英大桥北侧入河沟渠、云台农场云水湾南侧沟渠、大汪村东南沟渠、东池河(含入妇联河北闸)、云山河、十一排沟闸坝处建设视频监控系统，修整破损闸坝。	2022.06	海州区 云台农场	完成设计方案及采购计划编制。	达序时
					在云善河汇水区涉及的埃字河大沟、新北河新建水闸，同步建设视频监控。	2022.12	海州区	完成设计方案及采购计划编制。	达序时
35		(十二) 闸坝及视频水位监控系统建设	4	连云区支流排口闸坝及视频水位监控建设	在烧香河主河道汇水区涉及的东风凰河、驳盐河北段新建闸坝；修整海军农场北界河闸，同步建设视频监控系统。在烧香河主河道汇水区涉及的驳盐河南段和烧香支河汇水区涉及的徐新公路桥北1000米东岸闸坝处建设视频监控系统。	2022.06	连云区 海军农场	已完成图纸初步设计。	达序时
					在烧香河主河道汇水区涉及的小盐场西南侧沟渠、小口东侧沟渠和烧香支河汇水区涉及的徐新公路桥下东侧沟渠新建闸坝，同步建设视频监控系统。	2022.12	连云区	完成方案设计，开展工程招标。	达序时
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评

36	五、支流排口排水管控	(十二) 闸坝及视频水位监控系统建设	5	徐圩新区支流排口闸坝及视频水位监控建设	在烧香河主河道汇水区涉及的海北河、新沟河、中干河和烧香支河汇水区涉及的东干河(北闸)、三连桥带闸、东旺奶牛场南侧沟渠、张圩港引水闸、港前北路桥西北沟、七至十区排水河、二十五支河、扁担河闸坝处建设视频监控系统。修整烧香河主河道汇水区涉及的西干河和烧香支河汇水区涉及的山南管理区与板桥街道南界河、东大口排水河现有闸坝,同步建设视频监控系统。在烧香支河汇水区涉及的连心桥北500米西岸河沟新建闸坝,同步建设视频监控系统。	2022.06	徐圩新区东辛农场	视频监控系统正在开展方案及施工图设计,西干河闸坝已修整完毕,东大口已完成封堵。	达序时
37			6	云台山景区支流排口闸坝及视频水位监控建设	在烧香河主河道汇水区涉及的西山村龙山引水河、东干河、三合庄入河沟渠入烧香河闸坝处建设视频监控系统。修整烧香河主河道汇水区涉及的南岸凤凰村入河沟渠现有闸坝,同步建设视频监控系统。 在烧香河主河道汇水区涉及的西凤凰河、小口东侧入河沟渠新建闸坝,同步建设视频监控系统。	2022.06	云台山景区	已委托设计单位进行项目建议书、可研编制,争取项目立项,概算投资约875万元。	达序时
2022.12					云台山景区	已委托设计单位进行项目建议书、可研编制,争取项目立项,概算投资约605万元。	达序时		
序号	类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位	进展情况	进度自评

38	六、河道水系活水平畅通	(十三)水系连通工程建设	1	驳盐河(烧香河—排淡河段)治理	实施驳盐河(烧香河—排淡河段)约4公里河道清淤疏浚整治,实现烧香河、排淡河下游段互济互通。	2022.12	连云区市开发区	已委托设计单位进行设计,正在进行工程费用估算。	达序时
39			2	烧香河活水引水	从南线善后河、西线盐河等加大对烧香河生态补水水量和频次,建立健全流域排水调度机制。	常态	市水利局 海州区 连云区 徐圩新区 云台山景区	优化水源调度,保障河道生态水位。建立健全流域排水调度机制,加强排水巡查检查。	达序时
40		(十四)河道清淤整治	3	海州区河道清淤疏浚整治	完成南龙尾河(玉带河以南段)河道清淤3km及边坡修整等。	2022.03	海州区	已完成全部清淤整治任务。	完成
					完成云山河云台农场段河道清淤及边坡修整等。	2022.12	海州区 云台农场	完成项目概算制定,正在编制实施方案,争取项目立项。	达序时
41			4	连云区河道清淤疏浚整治	完成凤凰河(7.5km)河道清淤及边坡修整等。	2022.12	连云区	已委托设计单位进行设计。	达序时
42			5	市开发区河道清淤疏浚整治	完成大蒋河河道清淤2.5km及边坡修整等。	2022.03	市开发区	已完成2.12公里整治,正对茅山路至经九路剩余0.38公里河道边坡进行混凝土浇筑。	偏慢
43			6	云台山景区河道清淤疏浚整治	完成云山河云台街道段(1.1km)河道清淤及边坡修整等。	2022.12	云台山景区	完成项目概算制定,正在编制实施方案,筹措资金20万元,争取立项实施。	达序时
序号			类别	分项	分序	任务名称	任务内容	完成时限	责任单位

44	七、水域岸线环境提升	(十五)河道生态空间管控	1	河道岸线“清四乱”常态化	对烧香河、云善河、妇联河等干支流河道、航道管理范围“四乱”现象进行排查整治。	2022.06	海州区 连云区 徐圩新区 云台山景区	对烧香河、云善河、妇联河等河道管理范围内“四乱”问题进行全面排查，推动限期整改。部门属地共同加强河道巡查，落实管护经费。	达序时
45			2	河道规范化巡查监管	对烧香河流域干支流明确管护责任单位，落实专项管护经费。				
46		(十六)岸线绿化景观提升	3	烧香河、云善河主河道因地制宜绿化	结合园博园筹办，以云水湾等区域为重点，打造绿化景观示范点。	2022.10	海州区 云台农场	已纳入园博园镜花园二期景观提升项目，正在加快实施。	达序时



---

送：市委常委、副市长，市政府各秘书长、主任；  
发：各相关单位。

---